

№ п/п	Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ)	Стадия	Мощность	Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб.			Срок выполнения работ(месяц) в 2016-2017 гг.		Примечание
				Всего	2016г.	2017г.	2016г.	2017г.	
	Резервуары РВС-5000м3 на ДНС-1 и ДНС-2 Тайлаковского месторождения								
1.	Инженерные изыскания								
	в том числе:								
1.1	Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические)						январь-февраль		не более 30 календарных дней с даты начала работ
1.2	Защита инженерных изысканий							март	
2.	Проектная документация								
	в том числе:								
2.1.	Проектная документация: тех. часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж. оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация)						март-июль		
2.2.	Защита проектной документации (тех. часть)							март	
3.	Материалы к земельному отводу						10.03.		не позже 40 календарных дней с даты начала ИИ
4.	Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора)						март-июнь		
5.	Акт преднадзора (согласованный)						10.07.		
6.	Градостроительный план						10.10.-10.11.		
7.	Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.						20.11.	01.03.	

Результат работ подрядчика - проектно-сметная документация, получившая требуемые, в соответствии с законодательством, согласования, заключения и экспертизы. Данный график может не содержать весь перечень этапов, экспертиз и заключений, необходимых для достижения результата работ, но являющихся обязательными. Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.

Заместитель Генерального директора - Директор по капитальному строительству

Д.А. Николаев

Начальник УКС и РО

Е.В. Лещенко

Начальник ООПНР

С.Н. Бабкин